



Ejercicio Fiscal:	2020	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	EUSEBIO AYALA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Período)				
Organismo Financiador:	FONACIDE												
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS								
Indicador:	292 / 292 ALUMNOS			Ejecución Productiva									
Medios De Verificación:	Contratos, Facturas, Actas de Recepción, Notas de Remisión Etc.			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Descripción:	292 Alumnos matriculados según MEC recibirán Kits de alimentos: Esc.7642 San Miguel Arcangel, Esc.5099 Ma. Auxiliadora, Esc.3926 Don Anuncio Ovalar, Esc.438 Divino Niño Jesús, Esc.6722 Adela Sparati			Inicial	Modificaciones	Vigente	202,00	292,00	292,00	292	90 %		
Observación:	Aumento presupuestario para proveer más cantidad de alimentos. Se adjunta Nota autorización del MEC. La variación porcentual corresponde a cantidad de kits entregados.												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR BIENES E INSUMOS, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR												
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR		510.544.244	29.759.653	540.303.897	114.660.000	215.400.000	91.920.000	421.980.000	78 %		
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS								
Indicador:	1 / 1 AULAS			Ejecución Productiva									
Medios De Verificación:	Contratos, Facturas, Certificados de obras, Actas de Recepción provisoria y final. Etc.			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Descripción:	Aula construida en Colegio Técnico Nacional Andes Aguirre según planificación.			Inicial	Modificaciones	Vigente	1,00	1,00	0,00	0,00	1	100 %	
Observación:													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE AULAS												
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
520	30	CONSTRUCCIONES		63.919.813	0	63.919.813	63.919.813	0	0	63.919.813	100 %		
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS								
Indicador:	13 / 18 AULAS			Ejecución Productiva									
Medios De Verificación:	Contratos, Facturas, Certificados de obras, Actas de Recepción provisoria y final. Etc.			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Descripción:	18 Aulas a ser reparadas y mantenida, Esc. 567 San José, Esc.6745 Loma Tuyuti, Esc. 712 San Francisco de Asís, según planificación			Inicial	Modificaciones	Vigente	12,00	6,00	18,00	0,00	0,00	13	72 %
Observación:	Aumento presupuestario y de metas para reparaciones de mas aulas.												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS - MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS												
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
520	30	CONSTRUCCIONES		496.488.252	169.439.189	665.927.441	0	31.509.443	445.062.232	476.571.675	72 %		

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA

Luz Rocío Marín Sánchez
Directora de Hacienda



Intendente
MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA

Lic. Eladio Girett Aquino
Intendente Municipal



Ejercicio Fiscal:	2020	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	EUSEBIO AYALA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS									
Indicador:	1 / 1 BAÑOS			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	Contratos, Facturas, Certificados de obras, Actas de Recepción provisoria y final. Etc.			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	1 Sanitario construidos en Esc.6745 Lomas Tuyuti Compañía Colonia Curupayty según planificación.			Inicial	Modificaciones	Vigente	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1	100 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		83.531.113	0	83.531.113	83.531.113	0	0	83.531.113	100 %			
Producto Final:	30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS									
Indicador:	4 / 5 BAÑOS			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	Contratos, Facturas, Certificados de obras, Actas de Recepción provisoria y final. Etc.			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	Sanitarios mantenidos y reparados en Esc.421 Gral. Patricio Colmán, CTN Prof. Andrés Aguirre, Esc. 712 San Francisco de Asís, según planificación.			Inicial	Modificaciones	Vigente	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	0,00	4	80 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE SANITARIOS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		133.608.887	0	133.608.887	108.608.887	0	0	108.608.887	81 %			
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS									
Indicador:	1817 / 2050 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	Contratos, Facturas, Certificados de obras, Actas de Recepción provisoria y final. Etc.			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	2.050 metros cuadrados de caminos empedrados a ser construidos calle Duo Pérez entre Yte. Rafael Lagrña, Anibal Añazco y Cerro Cora, al costado Colegio Tec. Nac. Prof. Andrés Aguirre s/planificación.			Inicial	Modificaciones	Vigente	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	1.772,00	45,00	1.817	89 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		176.812.193	0	176.812.193	0	152.837.670	3.995.754	156.833.424	89 %			
Totales de:	FONACIDE			1.464.904.502	199.198.842	1.664.103.344	370.719.813	399.747.113	540.977.986	1.311.444.912	79 %			

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA

Lix Rocío Martín Sánchez
Directora de Hacienda



Intendente
MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA

Lic. Eladio Girett Aquino
Intendente Municipal