

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	EUSEBIO AYALA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Organismo Financiador:	FONACIDE									
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	343 / 343 ALUMNOS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Contrato. Acta de Apertura, Informe Comite de Evaluación, Nota de Pedido, Factura. Etc.			Inicial	Modificaciones	Vigente				
Descripción:	Alumnos matriculados s/ MEC que reciben kit de alimentos: Esc.7642 San Miguel Arcangel, Esc.5099 Ma. Auxiliadora, Esc.3926 Don Anuncio Ovelar, Esc.438 Divino Niño Jesús, Esc.6722 Adela Speratti.			343,00	0,00	343,00	343,00	343,00	343,00	100 %
Observación:	Se adjunta autorización del MEC única para el 2do y 3er cuatrimestre-2021 en el SGMR									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR BIENES E INSUMOS, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR									
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	553.634.356	0	553.634.356	89.180.000	193.360.000	252.540.000	535.080.000	97 %
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva						
Indicador:	3 / 3 AULAS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Contratos, Certificado de Recepcion, Factura, Acta de Recepción Provisoria, Definitiva.			Inicial	Modificaciones	Vigente				
Descripción:	Construcción de Aulas s/Microplanificación en Esc. 3925 San Luis; Preescolar, Tecer Ciclo y Esc.109 Esc. Juan Alberdi.			3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	100 %
Observación:	Disminución presupuestario para asignar a otro rubro y producto de mayor necesidad municipal.									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE AULAS									
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	360.000.000	-115.400.000	244.600.000	0	0	223.425.199	223.425.199	91 %
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva						
Indicador:	4 / 7 AULAS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Contratos, Certificado de Recepcion, Factura, Acta de Recepción Provisoria, Definitiva.			Inicial	Modificaciones	Vigente				
Descripción:	Aulas a ser reparadas y mantenidas s/Microplanificación en Esc. 5099 María Auxiliadora y Colegio Nacional Aguaity.			7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	4,00	57 %
Observación:										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS									
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	281.497.541	0	281.497.541	0	0	159.580.823	159.580.823	57 %

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	EUSEBIO AYALA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS		Ejecución Productiva							
Indicador:	3 / 3 BAÑOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contratos, Certificado de Recepcion, Factura, Acta de Recepción Provisoria, Definitiva.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Sanitarios a ser construidas s/Microplanificación en Colegio Nacional Aguaity, Esc. 3925 San Luis y Esc. 5099 María Auxiliadora.						3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3	100 %
Observación:	Disminución presupuestario para asignar a otro rubro y producto de mayor necesidad municipal.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		261.000.000	-34.000.000	227.000.000	0	0	211.948.580	211.948.580	93 %			
Producto Final:	30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS		Ejecución Productiva							
Indicador:	1 / 1 BAÑOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contratos, Certificado de Recepcion, Factura, Acta de Recepción Provisoria, Definitiva.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Sanitario a ser mantenidos y reparados s/ Microplanificación en el Colegio Nacional Aguaity.						1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1	100 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE SANITARIOS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		66.000.000	0	66.000.000	0	0	63.932.902	63.932.902	97 %			
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva							
Indicador:	1760 / 1760 METROS CUADRADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATOS, FACTURAS, CERTIFICADOS DE OBRAS, ACTAS DE INICIO Y FINAL, ETC.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Caminos empedrados a ser construidos calle Acosta Nú e/ 25 de Noviembre y Carlos A. López , acceso a la Escuela San Blas s/planificación.						1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760	100 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		149.400.000	0	149.400.000	0	0	149.400.000	149.400.000	100 %			

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	EUSEBIO AYALA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30079 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES			Ejecución Productiva						
Indicador:	11220 / 11220 METROS LINEALES						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contratos, Certificado de Recepcion, Factura, Acta de Recepción Provisoria, Definitiva.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Mantenimiento y reparación de caminos vecinales, zona Inst. Educativas CN Curupayty, Esc. Patricio Colmán, Esc. Andrés Aguirre, Esc. Don Anuncio Ovalar, Esc. Don Justo P. Franco s/planificación						11.220,00	0,00	11.220,00	11.220,00	0,00	0,00	11.220	100 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		65.000.000	0	65.000.000	65.000.000	0	0	65.000.000	100 %			
<b>Totales de:</b>				<b>1.736.531.897</b>	<b>-149.400.000</b>	<b>1.587.131.897</b>	<b>154.180.000</b>	<b>193.360.000</b>	<b>1.060.827.504</b>	<b>1.408.367.504</b>	<b>89 %</b>			

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.